

## **Сведения о результатах контрольного мероприятия**

### **«Проверка расходования средств областного бюджета, выделенных на строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова г. Тюмени»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.9 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 16.09.2020 № 23-рк.

**Предмет контрольного мероприятия:** использование средств областного бюджета, выделенных на строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова г. Тюмени.

#### **Объекты контрольного мероприятия:**

- 1) Департамент образования и науки Тюменской области;
- 2) Главное управление строительства Тюменской области;
- 3) ГКУ ТО «Управление капитального строительства»;
- 4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 города Тюмени (далее – МАОУ СОШ № 65).

**Проверяемый период деятельности:** 2016–2019 годы, иные периоды.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 01.10.2020 по 28.12.2020.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

**1.** Кассовые расходы ГКУ ТО «Управление капитального строительства» на строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова г. Тюмени (далее – школа на 1200 учебных мест) за 2016–2019 годы составили 1 035 151,0 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 145 859,6 тыс. руб.).

Кроме того, из областного бюджета на оснащение основными средствами, материальными запасами и программным обеспечением школы на 1200 учебных мест, подготовку объекта в эксплуатацию, оформление помещений в

соответствии с требованиями к современной образовательной среде в бюджет города Тюмени по распоряжениям Правительства Тюменской области от 18.04.2019 № 347-рп и № 349-рп направлены иные межбюджетные трансферты на общую сумму 222 192,4 тыс. руб., средства были направлены МАОУ СОШ № 65.

**2.** Проверкой в МАОУ СОШ № 65 установлены нарушения условий договоров и статьи 390 Гражданского кодекса РФ, части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**3.** Установлены иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия подготовлены 2 представления:

– в МАОУ СОШ № 65;

– ГКУ ТО «Управление капитального строительства»;

а также информационное письмо в Главное управление строительства Тюменской области.