

## **Сведения о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных городскому округу город Ишим: на капитальный ремонт КОС (аэротенки) в г. Ишиме по распоряжению Правительства Тюменской области от 09.04.2018 № 375-рп; на капитальный ремонт водовода (от водоочистных сооружений Бокаревского водозабора до камеры переключения № 2) для закольцовки сетей в г. Ишиме по распоряжению Правительства Тюменской области от 02.04.2018 № 320-рп; на капитальный ремонт КОС (песколовки мощностью 20 тыс. куб.м/сут.) по распоряжению Правительства Тюменской области от 06.10.2017 № 1188-рп; на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по распоряжению Правительства Тюменской области от 21.06.2016 № 675-рп»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.8 плана работы на 2019 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 14.12.2018 № 27, распоряжения Счетной палаты Тюменской области от 29.07.2019 № 24-рп, от 22.08.2019 № 26-рп.

**Предмет контрольного мероприятия:** использование средств областного бюджета, выделенных городскому округу город Ишим:

– на капитальный ремонт КОС (аэротенки) в г. Ишиме по распоряжению Правительства Тюменской области от 09.04.2018 № 375-рп;

– на капитальный ремонт водовода (от водоочистных сооружений Бокаревского водозабора до камеры переключения № 2) для закольцовки сетей в г. Ишиме по распоряжению Правительства Тюменской области от 02.04.2018 № 320-рп;

– на капитальный ремонт КОС (песколовки мощностью 20 тыс. куб.м/сут.) по распоряжению Правительства Тюменской области от 06.10.2017 № 1188-рп;

– на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по распоряжению Правительства Тюменской области от 21.06.2016 № 675-рп.

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация города Ишима.

**Проверяемый период деятельности:** 2016–2018 годы.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 26.08.2019 по 24.12.2019.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных на капитальный ремонт КОС (аэротенки) в г. Ишиме, на капитальный ремонт водовода (от водоочистных сооружений Бокаревского водозабора до камеры переключения № 2) для закольцовки сетей в г. Ишиме, на капитальный ремонт КОС (песколовки мощностью 20 тыс. куб.м/сут.) установлены следующие нарушения и недостатки:

а) в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пункта 1 части 1, части 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий муниципальных контрактов:

– муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту двух объектов на момент проверки (сентябрь 2019 года) в полном объеме не исполнены, нарушение срока составило более 15 месяцев. Претензии об уплате пени направлены подрядчику только 20.09.2019;

– не выполнены отдельные объемы работ (*огрунтовка и окраска эмалью в 2 слоя металлических конструкций, установка подоконных досок из ПВХ*);

– завышено количество полимера при прокладке трубопроводов бестраншейным способом;

– заменены отдельные материалы и оборудование (*оконные пластиковые блоки с поворотно-откидной створкой на пластиковые оконные блоки глухие (32,922 кв. м), 4 затвора ишберных шириной 1000 мм, высотой 2200 мм на затворы шириной 1200 мм, высотой 1780 мм*);

б) пластиковые оконные блоки с однокамерными стеклопакетами в количестве 9 шт. установлены в цехе обезвоживания, который не входит в состав песколовок.

2. Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, установлено, что департаментом городского хозяйства Администрации города Ишима:

– в нарушение Порядка предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Ишима, утвержденного постановлением Администрации города Ишима от 06.06.2016 № 587, возмещены затраты управляющим компаниям на проведение работ по благоустройству отдельных территорий, расположенных за границами земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов *(по адресам: г. Ишим, ул. К. Маркса, 60А и ул. Шаронова 5, ул. Шаронова 5А, ул. Шаронова 5Б)*;

– предоставлены субсидии на благоустройство придомовых территорий в завышенном размере в связи с принятием и оплатой отдельными управляющими компаниями невыполненных объемов работ *(по укладке водопропускных труб, устройству щебеночной подготовки, гидроизоляции, устройству асфальтобетонного покрытия, отсутствующих люков чугунных)*.

3. Иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия:

– направлено представление главе Администрации города Ишима (52 пункта);

– направлено информационное письмо по фактам выявленных нарушений заместителю Губернатора Тюменской области В.М. Вахрину;

– направлено информационное письмо по фактам выявленных нарушений в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области;

– направлено информационное письмо в Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской области.