

**Сведения о результатах параллельного
со Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных на реализацию инфраструктурного проекта
«Строительство школы на 1 200 учебных мест в районе улиц
Арктическая – Ямбургский проезд – Андрея Бушуева г. Тюмень»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 4.1 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2024 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 27.12.2023 № 19 от 27.12.2023 № 19, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 09.01.2024 № 8-рк.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность уполномоченных организаций, направленная на реализацию мероприятия «Строительство школы на 1 200 учебных мест в районе улиц Арктическая – Ямбургский проезд – Андрея Бушуева г. Тюмень», реализуемого в рамках инфраструктурного проекта.

Объекты контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ ТО «УКС»).

Проверяемый период деятельности: 2020–2024 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 15.01.2024 по 30.09.2024.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

Строительство школы на 1 200 учебных мест в районе улиц Арктическая – Ямбургский проезд – Андрея Бушуева г. Тюмень (далее – Школа) является одним из мероприятий, реализуемым в рамках инфраструктурного проекта «Комплексная застройка территории жилого района «Юго-Западный». Заказчиком по строительству Школы являлся ГКУ ТО «УКС».

Расходы на строительство Школы составили 1 510 млн руб., в том числе за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов (2022–2023 гг.) – 1 348 млн руб., за счет средств областного бюджета (2020–2023 гг.) – 162 млн руб.

Акт приемки законченного строительством объекта подписан заказчиком и подрядчиком 11.08.2023.

В ходе проверки установлены нарушения и недостатки, в том числе:

– нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и частей 1, 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н¹, приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н²;

– прочие нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия подготовлено представление в ГКУ ТО «УКС», информационное письмо в Главное управление строительства Тюменской области.

¹ «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

² «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».