

Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на объект «Капитальный ремонт здания районного Дома культуры, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова, 1»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.12 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2023 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 27.12.2022 № 28, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 19.09.2023 № 24-рк.

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного бюджета, выделенных на объект «Капитальный ремонт здания районного Дома культуры, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова, 1».

Объект контрольного мероприятия: Администрация Армизонского района.

Проверяемый период деятельности: 2021–2023 годы.

Сроки проведения мероприятия: с 25.09.2023 по 29.12.2023.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. По распоряжению Правительства Тюменской области от 25.06.2021 № 558-рп «О выделении и направлении средств» (с учетом изменений) Главное управление строительства Тюменской области в 2022–2023 годах направило из областного бюджета в бюджет муниципального образования Армизонский муниципальный район (далее – Армизонский МР) субсидии на капитальный ремонт Армизонского районного Дома культуры (далее – Армизонский РДК) на сумму 107 707,280 тыс. руб.

Кроме того, из бюджета Армизонского МР выделено на софинансирование капитального ремонта Армизонского РДК 43,101 тыс. руб., а также на выполнение функций строительного контроля

при проведении капитального ремонта Армизонского РДК – 339,683 тыс. руб.

2. Проверкой исполнения условий муниципальных контрактов установлены:

– нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 1, 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и условий муниципального контракта;

– другие нарушения и недостатки.

3. Проверкой также установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в части размещения информации и документов в Единой информационной системе.

По результатам контрольного мероприятия направлено информационное письмо в адрес Главного управления строительства Тюменской области, подготовлено представление в адрес Администрации Армизонского муниципального района, материалы проверки направлены в прокуратуру Тюменской области.